

Bijlage II

Eisen voor de verzinker ter ondersteuning van het door de staalbouwer gebruikte FPC-systeem - Checklist voor de verzinker

NB - Deze checklist is bestemd voor verzinkers die het FPC-systeem van de staalbouwer willen ondersteunen. Het kan ook geschikt zijn als checklist voor certificatie van die activiteit.

Eis	EN 1090 Referentie	In te vullen door de verzinker
Kwaliteit en Normen		
1. Een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2008 of Vergelijkbaar managementsysteem is geïmplementeerd.	10.1 (c)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Opmerkingen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Opmerkingen:
2. Het verzinken is uitgevoerd conform EN ISO 1461 en een Certificaat van overeenstemming (fabrieksverklaring) is op verzoek beschikbaar.	F.6.3	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Opmerkingen:
Traceerbaarheid		
3. Een geschikte markering, identificatie en traceringsysteem is geïmplementeerd om te voldoen aan de traceerbaarheidseisen gedefinieerd door de Uitvoeringsklasse (EXC) binnen EN 1090-2.	5.2	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Opmerkingen:
Toleranties		
4. Een systeem om visueel tekenen van verstoring te beoordelen, buiten de overeengekomen toleranties en afwijkingen door te geven aan de staalbouwer, is geïmplementeerd.	10.9	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Opmerkingen:
Koudgevormde onderdelen		
5. Er bestaat een procedure voor verzinken van koudgevormde onderdelen, waar aangegeven.	F.6.3	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Opmerkingen:
Inspectie en testen		
6. Registraties van verzinkte onderdelen worden gedurende minimaal 5 jaar bewaard, met aanvullende verwijzing naar de eisen voor traceerbaarheid gedefinieerd door de uitvoeringsklasse van EN 1090.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Opmerkingen:
7. Personeel wordt op de juiste wijze opgeleid om inspecties na het verzinken uit te voeren op het niveau zoals overeengekomen met de staalbouwer – <i>Alleen vereist als inspectie door verzinker wordt uitgevoerd.</i>	F7.4	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t. Opmerkingen:
8. Materieel is beschikbaar om inspectie na het verzinken uit te voeren op het niveau zoals overeengekomen met de staalbouwer – <i>Alleen vereist als inspectie door verzinker wordt uitgevoerd.</i>	F7.4	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t. Opmerkingen: